

HARMONOGRAM PRACÍ

DPS Hladnovská 757/119a - Oprava volných bytů

Objednatel : Městský obvod Slezská Ostrava , nám.J.Gagarina 4 , Slezská Ostrava

Zhotovitel : MATOSA PROFISTAV s.r.o. . Palackého 689/2 , Havířov - Město

Termín provedení : zahájení prací : do 7 dnů od předání staveniště , dokončení prací : do 90 dní od zahájení provádění díla
uzlový bod je dokončení jednotlivých bytů :

byt č.24B+byt č.21B = dokončení díla 30 dnů od zahájení prací
byt č.6A+byt č.32A = dokončení díla 60 dnů od zahájení prací
byt č.28C = dokončení díla 90 dnů od zahájení prací

	byt č.24B+byt č.21B	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	byt č.6A+byt č.32A	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	byt č.28C	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden
převzetí staveniště															
bourací a demontážní práce															
EL															
ZTI															
nové stavební kce															
úpravy povrchu															
obklady a dlažby															
truhlářské kce															
malby a nátěry															
podlahy						uzl.bod									
vyčištění a předání															uzl.bod

V Havířově dne 20.3.2017

Martin Tomaščík

MATOSA
PROFISTAV s.r.o.
Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
K. 055/07/01, DIČ: CZ05510715