



Název akce: „Regenerace sídliště Muglinov – 1. etapa“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštalířem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštalíř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava
Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOB Sl. Ostrava
IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o. zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice
zastoupený: Miroslav Janko, jednatel
ve věcech smluvních: Miroslav Janko, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Foltas, příprava staveb
Lukáš Janko, výrobní náměstek
Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí
Roman Harbist, stavbyvedoucí
František Duchoň, stavbyvedoucí
Vojtěch Lubojacký, stavbyvedoucí
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: GE Money Banky, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 179576543/0600

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/1057/11-SD ze dne 24.8.2011.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že tloušťka podkladního betonu pod komunikacemi činí 300-500 mm (původní předpoklad max. 300 mm, v ploše cca 1500 m²). Pro zajištění provedení díla v požadované kvalitě je potřeba tuto betonovou vrstvu odstranit a nahradit vhodným podsypovým materiálem.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou

Dodatek č. 1 k SoD INV/1057/11-SD

nezbytné pro dokončení původních prací. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní podlimitní veřejné zakázky.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ doplňuje o odst. 6 takto:

6. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce specifikované v položkovém rozpočtu (viz příloha č.1).

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:	6.268.496,- Kč
DPH	1.253.699,- Kč
Celkem včetně DPH:	7.522.195,- Kč

Čl. V

Text smlouvy o dílo se v článku VI. „Doba plnění“ odst. 3 mění takto:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 14.12.2011.

Čl. VI

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/1057/11-SD ze dne 24.8.2011 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/1057/11-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 1462/24 ze dne 10.11.2011, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 19.11.2011

V Ostravě dne 19.11.2011

.....
za zhotovitele
Miroslav Janko
jedenatel

JANKO s.r.o.
Stavby a inženýringové služby
Slovačková 11/714, 710 02 OSTRAVA-KUNČICE
IČO: 04598891 DIČ: CZ04598891 FAX: 596297335
E-MAIL: JANKO@STAVBYAINGENYRINGOVESLUSBY.CZ

.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštalíř
starosta

