



Název akce: „Regenerace sídliště Muglinov – 1. etapa“

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštalířem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštalíř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru ÚMOb Slezská Ostrava
Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOb Sl. Ostrava
IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o. zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice
zastoupený: Miroslav Janko, jednatel
ve věcech smluvních: Miroslav Janko, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Foltas, příprava staveb
Lukáš Janko, výrobní náměstek
Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí
Roman Harbist, stavbyvedoucí
František Duchoň, stavbyvedoucí
Vojtěch Lubojacký, stavbyvedoucí
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: GE Money Banky, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 179576543/0600

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/1057/11-SD ze dne 24.8.2011.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavby vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací a s tím související nutnost prodloužit původní termín dokončení díla, není možné ani v tomto prodlouženém termínu s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést výsadbu dřevin a zeleně. Pro dodržení agrotechnických lhůt může být výsadba provedena nejdříve v jarních měsících, proto je nezbytné prodloužit termín plnění do 30.4.2011. Prodloužení termínu realizace se týká pouze výsadby, stavební část bude dokončena a předána do 14.12.2011.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v článku VI. „Doba plnění“ odst. 3 mění takto:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 14.12.2011, s výjimkou výsadby dřevin a zeleně, která bude dokončena a předána do 30.4.2012.

Čl. IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/1057/11-SD ze dne 24.8.2011 se nemění. Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/1057/11-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 1582/26 ze dne 8.12.2011, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 13.12.2011

.....
za zhotovitele
Miroslav Janko
jednatel

JANKOSTAV s.r.o.
převážně dopravních staveb
Štěpáněkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

V Ostravě dne 13.12.2011

.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštalíř
starosta

