

č. smlouvy objednatele: INV/0365/14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU Č. 1

Dohoda o změně závazku je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČI. I.

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Slezská Ostrava
Petra Janíková – referent agency investiční výstavby
ÚMOB Slezská Ostrava

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. HYDOR s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Přívoz, Fügnerova 778/23, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
zastoupena:
ve věcech smluvních: Jiřím Kunzem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Jiřím Kunzem – jednatelem společnosti
IČ: 258 18 457
DIČ: CZ25818457
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3345970217/0100
zhotovitel je plátcem DPH
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na této dohodě o změně závazku č. 1 ze smlouvy o dílo č. INV/0365/14-SD ze dne 10. 4. 2014.

ČI. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. Současně se zahájením stavebních prací na předmětném chodníku byla zahájena také rekonstrukce povrchu silnice č. II/477 ul. Bohumínská, kterou realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Při rekonstrukci silnice dojde k její výškové úpravě a změně sklonu a tomu se musí podřídit také výška nového chodníku podél této silnice a výška silničních obrub, které objednatel v rámci stavby chodníku musí v celém rozsahu opravit nebo vyměnit. Z uvedeného vyplývá, že v celém úseku rekonstruovaného chodníku bude nutno dodatečně provést výškovou úpravu silničních obrub a to jak jejich snížením (vybouráním podkladových betonů v tloušťce až 20 cm), tak jejich zvýšením. Současně se změnou výšky

chodníku musí být provedena také výšková úprava všech stávajících revizních šachet a technických zařízení veřejných inženýrských sítí, umístěných v chodníku.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této dohody - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako cena dle rozpočtu, maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	5 049 839,00 Kč
DPH 21%	1 060 466,00 Kč
Celkem včetně DPH	6 110 305,00 Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0365/14-SD ze dne 10.4.2014 se nemění.

Tato dohoda o změně závazku č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0365/14-SD a je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření dohody o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 4624/RMOB-Sle/1014/82 ze dne 3.7.2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.

Dohoda o změně závazku nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě dne 8.7.2014


.....

za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 14.7.2014

HYDOR, s. r. o.
Fügnerova 23
Moravská Ostrava a Přívoz
702 00 OSTRAVA 2
.....
za zhotovitele Jiří Kunz
jednatel společnosti