

Dohoda o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0625/16-SD uzavřené dne 24. 6. 2016

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen: *Občanský zákoník*)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138 35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka
ve věcech technických:

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: ROaVZ/0625/16-SD
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresy

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technoprojekt, a.s.

sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 70200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10643
doručovací adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 70200
ID datové schránky: pccm48a
zástupce: Ing. Martin Zušitík, statutární ředitel
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 278 10 054
DIČ: CZ27810054
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: 880-32345

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. ROaVZ/0625/16-SD uzavřené dne 24.6.2016 (dále také „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2016 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezska Ostrava (usnesení č. 1953/RMOB-Sle 1418/38 ze dne 1.6.2016), podle výsledku zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Hasičská stanice Ostrava - Muglinov“ (ID zakázky P16V00000011), smlouvu o dílo č. ROaVZ/0625 16-SD (číslo smlouvy Zhotovitele: 880-32345). Dále smluvní strany uzavřely dne 25.10.2016 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2373 RMOB-Sle 1418/45 ze dne 17.10.2016) dohodu o změně závazku č. 1.
2. Během provádění Díla se vyskytla nutnost provést Zhotovitelem nepředpokládané úkony, které zpracovávání příslušných dokumentací prodlužují.
Jedná se především o následující okolnosti:
 - a) prodloužení procesu vydání rozhodnutí o umístění stavby
 - b) provedení revize již vypracovaného návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby z důvodu změny dispozičního řešení objektu a posunutí umístění objektu blíže k ulici Bohumínské, čímž dojde k nutnosti:
 - vypracování změn všech situačních výkresů
 - vypracování změn tvarového a dispozičního řešení hlavního objektu SO 01
 - vypracování změn vedení tras inženýrských sítí uvnitř areálu
 - vypracování změn některých částí jednotlivých profesí
 - vypracování změn technických zpráv
3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, dle níž bude přiměřeně prodloužen termín pro předání dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a Díla jako celku, dojde k navýšení ceny Díla a budou upraveny související ustanovení Smlouvy.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. III. odst. 3 bod II. a III. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním a doplňuje o bod IV:

II. termín dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bez dokladové části E dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

- do 31.12.2017 s tím, že kompletní dokladová část E bude předána dodatečně do 15.2.2018,
- do 31.12.2017 bude předána samostatná projektová dokumentace pro možnost podání žádosti o vydání stavebního povolení vodního díla pro IO 07-dešťová kanalizace vč. dokladové části (vyjádření Povodí Odry, a.s.)

III. termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zapracování požadavku dotčených orgánů a správce inženýrských sítí :

- do 31.3.2018,

IV. Předposlední věta čl. III. odst. 3 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo a dokumenty dle čl. V. odst. 4 Smlouvy nejpozději do 31.3.2018.

- V. Čl. VI. odst. 2 body II. a III. se nahrazují tímto zněním a doplňuje se bod IV.

II. cena za projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení: 220 000,- Kč + DPH

III. cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 244 500,- Kč + DPH

IV. cena za zajištění kompletní dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zapracování případných požadavků ze stanovisek dotčených orgánů a správce inženýrských sítí do

projektové dokumentace pro stavební povolení a do projektové dokumentace pro provádění stavby:
46 700,- Kč + DPH

VI. Čl. VII odst. 8 se doplňuje takto.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za předání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby ve výši dle výše uvedeného čl. V bodů II a III..

VII. Čl. X. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

2. V případě, že Dílo a dokumenty dle čl. V. odst. 4 nebudou předány do 31.3.2018, stává se splatnou smluvní pokuta ve výši 30 % stanovené ceny za Dílo včetně DPH dle čl. VI odst. 2 body I II

VIII. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takový stejnopis.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran; nejdříve však Dohoda nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3997/RMOB-Sle/1418/71 ze dne 29.11.2017.

Za Objednatele

Datum: - 5 -12- 2017
Místo: Ostrava

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum: 14
Místo: Ostrava

Ing. Martin Zuščík
statutární ředitel