



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smlouva o dílo uzavřena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### ČI. I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava  
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou  
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta  
ve věcech technických: Ing. Libuše Židková - vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava  
Radim Venglař - technik investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava  
IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 27-1649322359/0800  
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH  
*dále jen objednatel*

#### 2. Jiří Barč

bytem: Antošovická 161/16, 711 00, Ostrava - Koblov  
místem podnikání: Antošovická 161/16, 711 00, Ostrava - Koblov  
IČ: 12469718  
DIČ: CZ 6004124948  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 433649761/0100  
zhotovitel je plátcem DPH  
*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0047/13-SD ze dne 25.1.2013.

### ČI. II.

Po provedení zkušební opravy jednoho venkovního okenního křídla bylo zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě konstatováno, že výsledná úpravu značně mění původní profil, a bylo stanoveno, že izolační dvojsklo bude vloženo do vnitřního křídla. Na základě této skutečnosti byly stavební práce pozastaveny a objednatelem bylo zadáno zpracování odborného posouzení této úpravy. Po vyhotovení a odevzdání odborného posouzení výše uvedeného řešení byly stavební práce obnoveny ke dni 13.5.2013. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení a předání díla do 31.7.2013 (původní termín dokončení byl do 25.5.2013).

### ČI. III.

Text smlouvy o dílo se v článku VI. „Doba plnění“ odst. 3 mění takto:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 31.7.2013.

## ČI. IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0047/13-SD ze dne 25.1.2013 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0047/13-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 3337/RMOB-Sle/1014/59 ze dne 16.5.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 22.5.2013



za objednatele  
Ing. Antonín Maštaliř  
Starosta

V Ostravě dne 22.5.2013



zhotovitel  
Jiří Barč

